

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą i montażem trybuny modułowej, piłkochwytu i ogrodzenia do boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych położonego przy ul. Katyńskiej w Łomży wg załączonego projektu.

Zamówienie zostało podzielone na trzy części, z których każda będzie oceniana oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź na wybrane z nich.

1. Część nr 1 - Trybuna modułowa,
2. Część nr 2 - Piłkochwyt,
3. Część nr 3 - Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego.

W zakresie Części nr 1 wyceny należy dokonać w dwóch wariantach:

1. Wariant 1 - z kosztami montażu
2. Wariant 2 - bez kosztów montażu, jedynie z dostawą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Projekcie budowlano-wykonawczym. Urządzenia oraz materiały powinny spełniać wymagania oraz parametry określone w Projekcie budowlano – wykonawczym. W przypadku złożenia oferty w wariantcie z montażem, prace montażowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi oraz wymaganiami określonym w Projekcie budowlano – wykonawczym.

II. Wymagania konstrukcyjno – materiałowe:

Część nr 1 – Trybuna modułowa

Trybuna przejezdna modułowa 3 – rzędowa wyposażona w siedziska plastikowe z oparciem, osadzone na systemowych leżniach zamocowanych do głównych ram nośnych.

Przyjęto 4 moduły po 12 miejsc i 1 moduł wejściowy z 3 miejscami, razem 51 miejsc.

Trybuny wyposażone w podesty z kraty stalowej. Każdy moduł wyposażony w koła transportowe w tym jedno z hamulcem, przykręcane do tylnej części modułu.

Trybuny wyposażone w instalowane z tytuły bariery ochronne malowane proszkowo lub ocynkowane. Moduły końcowe wyposażone w bariery ochronne boczne. Całość trybun zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.

Część nr 2 – Piłkochwyt

Piłkochwyt o długości 26,0 m i wysokości 6,0 m składający się z tulei nasadowych, zastrzałów, linek stalowych, śrub rzymskich, karabińczyków i słupów stalowych (5 szt. słupów pośrednich, 2 szt. słupów skrajnych).

Słup stalowy wykonany z profilu stalowego zamkniętego o przekroju kwadratowym 80 x 80 x 2, gar. S235, malowany proszkowo. W skrajnych polach znajdują się zastrzały, przez co pola te muszą mieć dokładnie 3 m w osiach słupów, natomiast kolejne pola (pośrednie) są w długości 5 m.

Montaż słupków piłkochwytu w tulejach nasadowych w stopach fundamentowych z betonu C16/20 o wymiarach zależnych od rodzaju słupa:

1. Słup skrajny – stopa fundamentowa o wym. L = 60 cm, H = 100 cm
2. Słup pośredni – stopa fundamentowa o wym. L = 40 cm, H = 85 cm

Montaż piłkochwytu należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

Część nr 3 – Ogrodzenie

Ogrodzenie o długości $33,0\text{ m} + 65,0\text{ m} + 35,0\text{ m} = 133,0\text{ m}$, wysokości $4,0\text{ m}$ wykonane z paneli siatkowych ($2,5\text{ m}$) na podmurówce prefabrykowanej i słupach stalowych wraz z bramą stalową dwuskrzydłową szer. $3,5\text{ m}$ i wysokości $2,0\text{ m}$ oraz 4 furtek o szer. $1,0\text{ m}$ i wys. $2,0\text{ m}$.

Ogrodzenie od strony wschodniej i zachodniej działki zamontowane będzie do istniejącego ogrodzenia boisk – Orlik w celu stworzenia jednej ogrodzonej przestrzeni.

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie atesty potwierdzające spełnienie obowiązujących norm. Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów.

III. Opis sposobu obliczenia ceny:

- a) cena ofertowa powinna zawierać wszystkie składniki niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. koszty materiałów, urządzeń, robocizny, przeglądów gwarancyjnych jeśli będą wymagane, itp.
- b) cena jest niezmienna w okresie realizacji zamówienia publicznego,
- c) z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego.

IV. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- a) karty katalogowe (opisy) oraz wizualizacje (rysunki) oferowanych urządzeń,
- b) kalkulację z cenami jednostkowymi oferowanych urządzeń (wg własnego wzoru).

V. Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące.

VI. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2021 r.

VII. Termin płatności za wykonane zamówienie – po zrealizowaniu zamówienia (dostawie i montażu) oraz odebraniu prac montażowych, przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
i rozliczeń materiałowych
mgr Krzysztof Pijanowski

Opracował:

Krzysztof Pijanowski – specjalista ds. zamówień publicznych i rozliczeń materiałowych w Dziale Administracyjno – Technicznym, tel. (+48) 513 026 896